

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN MỘ ĐỨC**

Số: 1845/UBND-KT

V/v kiến về hồ sơ điều chỉnh dự án  
Trung tâm bảo dưỡng sửa chữa và  
đóng mới thùng ô tô chuyên chở  
hàng nông lâm sản xuất khẩu

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Mộ Đức, ngày 30 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Công văn số 2388/SKHĐT-KTĐN, ngày 09/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc thẩm định hồ sơ điều chỉnh dự án Trung tâm bảo dưỡng sửa chữa và đóng mới thùng ô tô chuyên chở hàng nông lâm sản xuất khẩu của Công ty TNHH Thượng Hải Dung Quất. Qua đề nghị của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 883/TTr-BQL ngày 28/12/2021 và của phòng TC-KH huyện Tờ trình số 943/TTr-TCKH ngày 28/12/2021, UBND huyện Mộ Đức có ý kiến như sau:

Sau khi được UBND tỉnh cho thuê đất thực hiện dự án, Công ty TNHH Thượng Hải Dung Quất đã hoàn thành xây dựng một số hạng mục công trình để hoạt động sản xuất như: Tường rào, cổng ngõ; nhà điều hành, 01 nhà xưởng. Tuy nhiên, việc chưa hoàn thành dự án là do vướng mắc trong việc di dời đường dây điện 22kV đi qua ranh giới khu đất nên Nhà đầu tư chưa thể xây dựng thêm 01 hạng mục nhà xưởng như thiết kế, dẫn đến trễ tiến độ theo kế hoạch đã cam kết.

Việc di dời đường dây điện 22kV đã được Nhà đầu tư chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thành trong tháng 12/2021. Vì vậy, UBND huyện Mộ Đức thống nhất với đề xuất gia hạn tiến độ thực hiện dự án từ quý II/2021 **thành quý II/2022** để Nhà đầu tư có cơ sở thực hiện dự án.

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện theo thẩm quyền./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các ngành: TC-KH; TN&MT, KT&HT; Ban QL DAĐT XD huyện;
- Cty TNHH Thượng Hải Dung Quất;
- VP: C, PVP (KT);
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Ngọc Lân**